«УТВЕРЖДАЮ»
Директор
ГБП ОУ «Кашинский колледж»
_____Я.И.Львова
"24" __сентября_ __2021_ _г.

Акт обследования
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности оси № 5.1.1.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
« Кашинский колледж» учебный корпус №1

Тверская область, г. Кашин Наименование территориального образования субъекта Российской Федерации	"24" сентября 2021 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта *объект образования – учебный корпус №1 ГБП ОУ «Кашинский колледж».*
1.2. Адрес объекта 171640, Тверская область, г. Кашин, ул. И. Константиновой, д.1
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание *3* этажей, 3693,3 кв.м.
- часть здания (или на __этаже), __ кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да *5611,0* кв. м.
1.4. Год постройки здания *1914 г.*, последнего капитального ремонта ---.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ---, капитального ---.

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) *Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Кашинский колледж», ГБП ОУ «Кашинский колледж»*
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) *170640, Тверская область, г. Кашин. ул. И. Константиновой, д.1.*
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) *оперативное управление.*
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) *государственная.*
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) *региональная.*
1.11. Вышестоящая организация (наименование) *Министерство сельского хозяйства Тверской области.*
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты *170028, г. Тверь, ул. Проспект Победы, д.53.*

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация в данный момент обучаются следующие категории инвалидов: всего 32, в т.ч. К-1, О – 3.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Пассажирский транспорт *(городской автобус следует от автовокзала, железнодорожного вокзала до близлежащей остановки, которая находится на расстоянии 5 метров от объекта;)*
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту *адаптированного пассажирского транспорта нет.*
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта *5 м.*
3.2.2 время движения (пешком) *1 мин.*
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути *(да*, нет).
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; *нет.*
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная*; нет.*
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать Их) *есть, небольшой подъем в гору .*
обустройство для инвалидов на коляске: да, нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*	Приложение	
			N на плане	N фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ		
2	Вход (входы) в здание	ДУ		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	ДУ		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДУ

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

N п\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСР

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
N 1.1.1.
от "24" сентября 2021 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение « Кашинский колледж» учебный корпус №1, 171640 Тверская область, г. Кашин, ул. И. Константиновой, д.1

наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1 – 1.5.	неавтоматизированный шлагбаум, не соответствует СНиП 35-01-2001	К, О	замена шлагбаума, приведение в соответствие с СНиП 35-01-2001	текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		1-1.5	отсутствие тротуара согласно нормативных требований СНиП 35-01-2001	К, О, С	проложить тротуар, согласно нормативных требований СНиП 35-01-2001	Капитальный ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	все	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	все	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	Отсутствует стоянка, маркировка мест, не соответствует СНиП 35-01-2001	К, О	- Оборудование стоянки, маркировка мест, приведение в соответствие с СНиП 35-01-2001	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				не соответствует СНиП 35-01-2001	все	приведение в соответствие со СНиП 35-01-2001	Капитальный ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДУ			Капитальный ремонт

_____

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: *вход на территорию; ширина прохода – 4м,калитки 1,3 м; путь к входу в здание: ширина пути движения – 2 м, отсутствуют бордюры по краям пути.*

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ
N 1.1.1.
от "24" сентября 2021 г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Кашинский колледж» учебный корпус №1; 171640 Тверская область, г. Кашин ул. И. Константиновой, д.1

наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	.	2.1	ступени не маркированы, нет тактильной плитки, нет поручней, не соответствует СНиП 35-01-2001	С	Укладка тактильной плитки, маркировка ступеней, установка поручней, приведение в соответствие СНиП 35-01-2001	текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	нет			Отсутствие пандуса, нет поручней , не соответствует СНиП 35-01-2001	К, О	Покупка и установка переносного пандуса приведение в соответствие СНиП 35-01-2001с	текущий ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		5	Нет тактильной плитки, информации об объекте, выполненной шрифтом Брайля, , не соответствует СНиП 35-01-2001	С	укладка тактильной плитки, размещение информации об объекте, выполненной шрифтом Брайля, , приведение в соответствие СНиП 35-01-2001	Текущий ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть		2 2.1	не соответствует СНиП 35-01-2001	К, О	замена двери, расширение дверного проёма, приведение в соответствие СНиП 35-01-2001	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	есть			Высота порога (перепад 4 см) см, отстутствие	К, О, С	приобретение переносного пандуса, приведение в	Идивидуальное решение с ТСР

					переносного пандуса, не соответствует СНиП 35-01-2001		соответствие СНиП 35-01-2001	
	ОБЩИЕ требования к зоне				не соответствует СНиП 35-01-2001	все	приведение в соответствие со СНиП 35-01-2001	текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Вход в здание	ДУ			текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарии: *Крыльцо: высота площадки 0,30 м, габариты площадки 6 м х 6 м, навеса нет, три ступеньки: высота 20 см, ширина 30 см; входная дверь распашная, открывается на себя, ширина дверного проема 80 см, высота порога (перепад) 4 см,; тамбур – глубина 168 м, ширина 70 с м.*

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ
N 1.1.1.
от "24" сентября 2021 г.
.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Кашинский колледж», учебный корпус №1; 171640 Тверская область, г. Кашин ул. И. Константиновой д.1

наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор 1 этажа, вестибюль	есть		3.	Нет поручней, нет текстофонов и звуковых информаторов, отсутствует тактильные и напольные направляющие, тактильные мнемосхемы, тактильная предупреждающая плитка, не соответствует СНиП 35-01-2001	К, О, С	Приобретение и монтаж поручней, текстофонов и звуковых информаторов, установка тактильных и напольных направляющих, тактильных мнемосхем, тактильной предупреждающей плитки, приведение в соответствие СНиП 35-01-2001	Идивидуальное решение с ТСР
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		3.1.	Отсутствие поручней, контрастной окраски первой и последней ступени, , не соответствует СНиП 35-01-2001	все	Установка поручней, окрашивание первой и последней ступеней, приведение в соответствие СНиП 35-01-2001	Текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	отсутствие пандуса	все	приобретение гусеничного подъёмника, приведение в соответствие СНиП 35-01-2001	Идивидуальное решение с ТСР
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	отсутствие пандуса	все	приобретение гусеничного подъёмника, приведение в соответствие СНиП 35-01-2001	Идивидуальное решение с ТСР
3.5	Дверь	есть		6	Размеры и покрытие двери не	К, О, С	расширение дверных про-	Текущий ремонт

					соответствует СНиП 35-01-2001		ёмов, приобретение двери с ударопрочным покрытием, приведение в соответствие СНиП 35-01-2001	
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			нет пандуса на запасном выходе, размеры входной площадки не соответствует СНИП 35-01-2001. Отсутствуют тактильные напольные направляющие, отсутствуют тактильные мнемосхемы	К, С, О	Расширение входной площадки на запасном выходе и наложение тактильных напольных направляющих, тактильных мнемосхем, расширение дверного проёма и установка пандуса на запасном выходе, приведение в соответствие со СНИП 35-01-2001	индивидуальное решение с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне				не соответствует СНиП 35-01-2001	все	приведение в соответствие со СНиП 35-01-2001	капитальный ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДУ		3 3-1 3-2 3-3	индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: *для инвалидов планируется покупка и установка пандуса, оборудование кабинетов(только первый этаж корпуса), на 1этаже учебного корпуса заменена дверей в кабинеты 1 этажа, ширина дверного проема 0,8 м, ширины коридора достаточно, чтобы проехать двум колясочникам, требуется только монтаж поручней в коридорах*

Приложение 4 (I)
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ

N 1.1.1.
от "24" сентября 2021 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I - зона обслуживания инвалидов Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Кашинский колледж» учебный корпус №1; 171640 Тверская область , г. Кашин ул. И. Константиновой, д.1

наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть			нет специализированой мебели и учебного оборудовании, отсутствие тактильных напольных направляющих и тактильных мнемосхем, не соответствует СНиП 35-01-2001	все	Адаптация приобретение спецмебели и учебного оборудования, тактильных напольных направляющих и тактильных мнемосхем, в соответствии с СНиП 35-01-2001	индивидуальное решение с ТСР
4.2	Зальная форма обслуживания	Нет			нет	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	Нет			Нет	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Нет			Нет	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет			Нет	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				не соответствует СНиП 35-01-2001	все	приведение в соответствие со СНиП 35-01-2001	индивидуальное решение с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I - зона обслу-	ДУ			индивидуальное решение с ТСР

живания инвалидов				

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Д*ля получения образовательной услуги необходимо: приобретение и установка специализированной мебели в классы и учебного оборудования для обучающихся инвалидов, приобретение и установка учебно-методических комплексов, электронной библиотеки с выходом в Интернет, виртуальных лабораторий, стендов, макетов для обучающихся инвалидов.*

Приложение 4 (II)
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ

N1.1.1.
от "24" сентября 2021 г.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II - места приложения труда Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Кашинский колледж» учебный корпус №1; 171640 Тверская область , г. Кашин ул. И. Константиновой, д.1

наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
	Место приложения труда							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Место приложения труда		-	-	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению*: индивидуальный подход к организации рабочих мест*

Приложение 4 (III)
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
N 1.1.1.

от "24" сентября 2021 г.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III - жилые помещения Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Кашинский колледж» учебный корпус №1; 171640 Тверская область , г. Кашин ул. И. Константиновой, д.1

наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
	Жилые помещения							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Жилые помещения		-	-	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению*: индивидуальное решение по ремонту жилого помещения*

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
N 1.1.1.

от "24" сентября 2021 г.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Кашинский колледж» учебный корпус №1;171640 Тверская область, г. Кашин ул. И. Константиновой, д.1

наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		4.1-4.3	Нет специально оборудованной для МГН туалетной комнаты: отсутствие сантехники, приспособленной для инвалидов, отсутствие поручней, кнопок вызова,значка для инвалидов «туалет», подставки для костылей, не соответствует СНИП 35-01-2001	К, О, С	приобретение и установка сантехники, приспособленной для инвалидов, приобретение и монтаж поручней, установка кнопок вызова, значка для инвалидов «туалет», подставки для костылей, приведение в соответствие со СНИП 35-01-2001	индивидуальное решение с ТСР
5.2	Душевая/ ванная комната	-	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				не соответствует СНиП 35-01-2001	все	приведение в соответствие со СНиП 35-01-2001	индивидуальное решение с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДУ			индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: *приобретение и установка сантехники, приспособленной для инвалидов, установка кнопок вызова*

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
N 1.1.1.

от "24" сентября 2021 г.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Кашинский колледж» учебный корпус №1; 171640 Тверская область , г. Кашин ул. И. Константиновой, д.1

наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть			Нет доступной информации о схеме движения инвалидов по зданию с указанием доступных мест общего пользования и обслуживания МГН, не соответствует СНиП 35-01-2001	К, О, Г, У, С	Приобретение и установка схемы движения инвалидов по зданию с указанием доступных мест общего пользования и обслуживания МГН, приведение в соответствие с СНИП 35-01-2001	индивидуальное решение с ТСР
6.2	Акустические средства	нет	-	-	Отсутствуют звуковые маяки, речевые информаторы, индукционная петля, не соответствует СНИП 35-01-2001	С, Г	приобретение звуковых маяков, речевых информаторов, индукционной петли, приведение в соответствие со СНИП 35-01-2001	индивидуальное решение с ТСР
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	Отсутствуют информационные таблички указатели, выполненные шрифтом Брайля, половые маты, не соответствует СНИП 35-01-2001	С	приобретение информационных табличек и указателей, выполненных шрифтом Брайля, половые маты, половых матов, приведение в соответствие со СНИП 35-01-2001	индивидуальное решение с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне				не соответствует СНиП 35-01-2001	все	приведение в соответствие со СНиП 35-01-2001	индивидуальное решение с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование струк-	Состояние доступно-	Приложение	Рекомендации

турно-функциональной зоны	сти* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	N на пла-не	N фото	по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта об-следования ОСИ
Системы информации на объекте	ДУ			индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: *Необходимо приобретение и установка схемы движения инвалидов по зданию с указанием доступных мест общего пользования и обслуживания МГН*